UNIA ARQUITECTOS

PROGRAMA DE TRABAJO MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE RESIDENCIA PARA MAYORES EN MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID

JUNIO 2010

		2010				2011												2012												2013					
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	CAPÍTULOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
EDIFICACION	E00 DEMOLICIONES	9.420,02 €																																	
	E01 TRABAJOS PREVIOS	10.049,55 €																																	
	E02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS	36.194,12 €																																	
	E03 CIMENTACIÓN	49.896,45 €	24.948,22 €	24.948,22 €	24.948,22 €																														
	E04 SANEAMIENTO				17.097,01 €	14.947,42 €	14.947,42 €																													
	E05 ESTRUCTURAS							14.240,59 €	14.240,59 €	14.240,59 €	14.240,59 €	14.240,59 €	14.240,59 €	151.110,26 €																					
	E06 ALBAÑILERIA												14.368,57 €	515.882,56 €	14.368,57 €	14.368,57 €	14.368,57 €																		
	E07 CUBIERTA													38.709,05 €	4.301,01 €	4.301,01 €	4.301,01 €	60.878,41 €	60.878,41 €																
	E08 REVESTIMIENTOS																		42.706,19 €	42.706,19 €	42.706,19 €	42.706,19 €	42.706,19 €	42.706,19 €						56.878,56 €	56.878,56 €	56.878,56 €			
	E09 INSTALACIONES																	85.602,96 €	85.602,96 €							273.329,48 €				205.447,11 €	205.447,11 €				
	E10 AISLAMIENTOS																	3.993,25 €	3.993,25 €	3.993,25 €															
	E11 CARPINTERÍA MADERA																	5.788,02 €	5.788,02 €	5.788,02 €		5.788,02 €	5.788,02 €	5.788,02 €	5.788,02 €	5.788,02 €									
	E12 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA DE TALLER																		15.192,56 €	15.192,56 €	15.192,56 €				15.192,56 €	15.192,56 €	15.192,56 €	15.192,56 €	15.192,56 €						
	E13 VIDRIERIA																													840,23 €	840,23 €	840,23 €			
	E14 PINTURAS																													4.593,22 €	4.593,22 €	4.593,22 €	4.593,22 €	4.593,22 €	4.593,22 €
	E15 DECORACIÓN, COMPLEMENTOS Y VARIOS																											55.079,93 €	55.079,93 €	14.601,25 €	14.601,25 €				
	E16 URBANIZACIÓN																										16.653,69 €	16.653,69 €	16.653,69 €						
CONTROL DE CALIDAD		860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €	860,31 €
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN		264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €	264,59 €
SEGURIDAD Y SALUD		816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €	816,99 €

ACUMULADO MENSUAL:		107.501,91 €	26.889,99 €	26.889,99 €	43.977,00 €	16.889,18 €	16.889,18 €	16.182,36 €	16.182,36 €	16.182,36 €	16.182,36 €	16.182,36 €	30.551,93 €	707.843,66 €	20.612,35 €	20.612,35 €	20.612,35 €	158.204,41 €	216.103,16 €	69.621,79 €	59.840,52 €	50.435,98 €	50.435,98 €	50.435,98 €	22.922,35 €	296.851,83 €	33.788,02 €	88.867,95 €	88.867,95 €	284.302,14 €	284.302,14 €	64.253,79 €	6.534,99 €	6.534,99 €	6.535,00 €
ACUMULADO A ORIGEN:		107.501,91 €	134.391,90 €	161.281,89 €	**205.258,88 €**	222.148,07 €	239.037,25 €	255.219,61 €	271.401,97 €	287.584,33 €	303.766,69 €	319.949,04 €	350.500,98 €	1.058.144,63 €	1.078.756,98 €	1.099.369,32 €	**1.119.981,67 €**	1.278.186,08 €	1.494.289,24 €	1.563.911,03 €	1.623.751,55 €	1.674.187,53 €	1.724.623,51 €	1.775.059,49 €	1.797.981,84 €	2.094.833,67 €	2.128.621,69 €	2.217.489,64 €	**2.306.357,59 €**	2.590.659,73 €	2.874.961,87 €	2.939.215,66 €	2.945.750,64 €	2.952.285,63 €	**2.958.820,63 €**

César del Pino González de la Higuera

José Eduardo Romero Martínez

Manuel Reyes Barraza

Moises Jiménez Jaime

Enrique Revuelta Romo